

Übereinstimmungserklärung

Ausführendes Unternehmen:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Name

Name

Name

Strasse

Strasse

Strasse

Ort

Ort

Ort

Errichtungsdatum der Abschottung(en)

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohr/Kabel/Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wände/ Decken hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der Bauartgenehmigungen und Allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen hergestellt und eingebaut wurde(n).
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der Bauartgenehmigungen und Allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gekennzeichnet waren.
- ggf. abweichende Anwendungen der Bauart durch die beigelegte(n) Stellungnahme(n) des Errichters als nicht wesentlich beurteilt werden. Gemäß MBO §16a (5) gelten nicht wesentliche Abweichungen von AbP und ABg als Übereinstimmung.

Produkt	(X)	Anwendung	Feuerwiderstandsdauer	Anwendbarkeitsnachweis	Ausstellungsdatum
Brandschutzmasse CP 611 A		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2500	01.10.2020
		Rohrabschottung brennbare Rohre	90/120	Z-19.53-2501	01.10.2020
Brandschutzschaum CFS-F FX		CFS FX 200 Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2237	01.03.2022
		CFS FX 150 Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2238	15.03.2022
Brandschutzschaum CP 620		CP 620 Kombiabschottung	90	Z 19.53-2509	01.12.2020
		CP 620 Rohrabschottung	90	P-3659-3470 - MPA BS	22.01.2020
Brandschutzmörtel CP 636		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2389	08.08.2024
		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	120	Z-19.53-2383	02.06.2024
Brandschutzmanschetten CP 644		Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2330	02.01.2024
		Kabelabschottung Elektroleerrohre	90	Z-19.53-2554	01.08.2021
Brandschutzmanschette CFS-C EL		Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19 53-2192	07.10.2020
Brandschutzbandage CP 648		Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2361	17.05.2024
Brandschutzbandage CFS-B		Rohrabschottung brennb. Rohr mit brennb. Isolierung	90	Z-19.53-2218	29.09.2021
		Rohrabschottung nichtbr. Rohr mit brennb. Isolierung	90	Z-19.53-2210	24.05.2021
		Rohrabschottung Leichte Trennwand	90	P-MPA-E-08-011	09.12.2022
		Rohrabschottung nichtbr. Rohr Massivwand/-Decke	90	P-MPA-E-07-029	05.12.2022
Brandschutzkissen CP 651N		Kabelabschottung (Kombiabschottung)	90	Z-19.53-2638	02.02.2023
Brandschutzstein CFS-BL P / CFS-FS		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung (Längseinbau)	90	Z-19.53-2423	12.12.2024
Brandschutzstein CFS-BL P		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung (Quereinbau)	90	Z-19.53-2362	18.02.2024
		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung (Quereinbau S30)	30	Z -19.53-2431	17.04.2023
Brandschutzmodulbox CFS-MB		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2246	08.07.2022
Brandschutzstopfen CFS-PL		Kabel/- Elektroleerrohrabschottung	90	Z-19.53-2280	19.06.2023
Brandschutzbeschichtung CP 673		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2344	02.04.2024
		Kabel Vorschott	90	Z-19.53-2585	23.02.2022
		Kabelabschottung S 30	30	Z-19.53-2434	02.01.2025
Brandschutzhülse CFS-SL GA		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2318	22.01.2024
Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR		Rohrabschottung nicht brennbar/ Aluverbundrohre	90	P-MPA-E-017-010	10.08.2023
Brandschutzkabelmanschette CFS-CC		Kabel/- Elektroleerrohrabschottung	90	Z-19.53-2282	11.08.2023
Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC		Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2336	22.10.2024
Hilti Rahmenschott CFS-T SBS / SBSO		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2452	16.03.2025
Hilti Rahmenschott CFS-T SB / SBO		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2341	02.03.2024
Hilti Rahmenschott CFS-T RR		Kabelabschottung	120	Z-19.53-2342	02.03.2024

Hinweis: Die Brandschutzwirkung der Abschottung(en) ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evt. erfolgter Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird (ABg, AbP)

Ort, Datum

Unterschrift/ Stempel

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)